

פרטי לקוח: לקוחות מזדמנים

הנדון: אישור הכנת תשתיות לחיבור מכשיר - באחריות הלקוח

בהמשך להזמנתכם, הינכם מתבקשים לבצע התשתיות הבאות, טרם הגעת הטכנאי להתקנה.

פרטי המוצר

שם ציוד: מערכת בישול רב תכליתית 250 ליטר JIPA 251 JUMP
מק"ט: JI-MKH-013, יצרן: ג'יפא

מתח-V-380

נושא	תאור ההכנות הנדרשות ברמת נושא	סמן ב - V לביצוע
הזנת חשמל	1. כבל ניאופרן 5X16 באורך 3 מטר מימין למכשיר	
הזנת מים	1. ברז "3/4", מים קרים, לחץ 2-4 אט"מ	
ניקוז	1. ניקוז 50 מ"מ בגובה הרצפה משמאל למכשיר	
רצפה	1. רצפה מפולסת	

הזמנת טכנאי להתקנה והדרכה ללא השלמת ההכנות הנ"ל כנדרש, תחוייב בדמי ביקור לפי מחירון החברה.
בסיום הכנת התשתיות, יש לשלוח דף זה לפקס: 09-8301045, או למייל - moked@interprom.co.il עם אישור ביצוע.
לשאלות נא לפנות לטלפון: 09-8301009.

הנחיות כלליות -

1. הזמנת טכנאי להתקנה והדרכה ללא השלמת ההכנות הנ"ל כנדרש, תחוייב בדמי ביקור לפי מחירון החברה.
2. בסיום הכנת התשתיות, יש לשלוח דף זה - חתום, לפקס: 09-8301016, או למייל: Moked@interprom.co.il.
3. חובה לצלם מספר תמונות של אזור הכנת התשתיות כולל חשמל/מים/ביוב והמיקום המיועד של המכשיר ולשלוח במייל או בווטסאפ לנייד של מתאמת השרות הרלוונטית.
4. לשאלות נא לפנות למוקד שרות הלקוחות, בטלפון 09-8301010.

שם לקוח	תאריך אישור	שם החותם	תפקיד	חתימה וחותמת
---------	-------------	----------	-------	--------------